



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Prefeitura Municipal de Vargem Alta

**CRONOGRAMA
FÍSICO
FINANCEIRO**

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA OLIVIO
PEZZIN, VILA DAS PALMEIRAS.
SEDE - VARGEM ALTA - ES.
VARGEM ALTA ES

Prazo: 120 dias

| Item | Serviços | Valor | Inc. % | Prazo em dias | | | | Valor Total dos Serviços |
|--------------------|--|------------|-----------|---------------|------------|------------|-------------------|-----------------------------|
| | | | | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | |
| 1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 7.505,64 | 2,56 | 7.505,64 | | | | 7.505,64 |
| 2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 9.401,80 | 3,21 | 2.350,45 | 2.350,45 | 2.350,45 | 2.350,45 | 9.401,80 |
| 3 | DRENAGEM | 149.013,57 | 50,80 | 37.253,39 | 37.253,39 | 37.253,39 | 37.253,39 | 149.013,57 |
| 4 | MURO DE CONTENÇÃO E VIGAS DE TRAVAMENTO DO PAVIMENTO | 15.200,29 | 5,18 | | 5.066,76 | 5.066,76 | 5.066,76 | 15.200,29 |
| 5 | PAVIMENTAÇÃO | 110.632,59 | 37,72 | 27.658,15 | 27.658,15 | 27.658,15 | 27.658,15 | 110.632,59 |
| 6 | SINALIZAÇÃO VERTICAL | 1.578,67 | 0,54 | | | | 1.578,67 | 1.578,67 |
| Valor das Parcelas | | 293.332,56 | 100,00 | 74.767,63 | 72.328,75 | 72.328,75 | 73.907,42 | 293.332,56 |
| Valor Acumulado | | | | 74.767,63 | 147.096,38 | 219.425,13 | 293.332,56 | |

Responsável Técnico:

GERALDO BRUNORO ESTEVES
ENGENHEIRO CIVIL CREA-ES 33738/D

Vargem Alta - ES, 18 de
julho de 2018.

Administração:

JOÃO CHRISOSTOMO ALTOE
Prefeito Municipal