



## PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

### ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**OBRA:** DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA A EM VILA ESPERANÇA

**LOCAL:** LOCALIDADE DE VILA ESPERANÇA

#### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR DAS OBRAS E % FÍSICA	ANDAMENTO EM MESES						
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.409,95	10.409,95						
		2,00%							
		100%							
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	21.608,71	3.600,01	3.600,01	3.600,01	3.600,01	3.600,01	3.608,66	
		4,15%							
		16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,70%	
3	DRENAGEM	151.154,21	37.788,55	37.788,55	37.788,55	37.788,55			
		29,04%							
		25%	25%	25%	25%				
4	PAVIMENTAÇÃO	286.762,08			71.690,52	71.690,52	71.690,52	71.690,52	
		55%							
					25%	25%	25%	25%	
4	PAVIMENTAÇÃO- LIMPA RODA	50.123,47			12.530,87	12.530,87	12.530,87	12.530,87	
		9,63%							
					25%	25%	25%	25%	
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	516,96						516,96	
		0,10%							
								100%	
TOTAL SIMPLES		<b>520.575,38</b>	51.798,51	41.388,56	125.609,95	125.609,95	87.821,40	88.347,00	
TOTAL ACUMULADO			51.798,51	93.187,08	218.797,03	344.406,98	432.228,38	<b>520.575,38</b>	
PERCENTUAL SIMPLES		<b>100,00%</b>	9,95%	7,95%	24,13%	24,13%	16,87%	16,97%	
PERCENTUAL ACUMULADO			9,95%	17,90%	42,03%	66,16%	83,03%	<b>100,00%</b>	

Vargem Alta / ES, 05 de abril de 2017

GERALDO BRUNORO ESTEVES  
CREA-ES 033738/D

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ  
PREFEITO MUNICIPAL