



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CABECEIRA DE PONTE EM CONCRETO ARMADO

LOCAL: SEDE - VARGEM ALTA/ ES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO COM BARRAS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR DA OBRA E % FÍSICA	ANDAMENTO EM MESES						
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	
1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	10.158,84	PROCESSO LICITATÓRIO	PROCESSO LICITATÓRIO	10.158,84				
		6,81%			100%				
2	MOVIMENTO DE TERRA	2.970,12			2.970,12				
		1,99%			100%				
3	DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE VIGAS	30.472,68			15.236,34	15.236,34			
		20,42%			50%	50%			
4	FUNDAÇÃO	55.878,84				55.878,84			
		37,45%				100%			
5	VIGAS	17.548,78					8.774,39	8.774,39	
		11,76%					50%	50%	
6	PILARES	20.610,05						20.610,05	
		13,81%						100%	
7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	10.016,80					3.338,60	3.338,60	3.339,60
		6,71%					33,33%	33,33%	33,34%
8	LIMPEZA	1.556,80							1.556,80
		1,04%							100,00%
TOTAL SIMPLES		149.212,92	-	-	31.703,91	83.228,17	34.280,84		
TOTAL ACUMULADO		149.212,92	-	-	31.703,91	114.932,08	149.212,92		
% SIMPLES		100%	-	-	21,25%	55,78%	22,97%		
% ACUMULADO		100%	-	-	21,25%	77,03%	100,00%		

VARGEM ALTA/ ES, 13 DE DEZEMBRO DE 2017

GERALDO BRUNORO ESTEVES
CREA-ES 033738/D

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ
PREFEITO MUNICIPAL