



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA


ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DE VARGEM GRANDE

LOCAL: VARGEM GRANDE - VARGEM ALTA

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO COM BARRAS

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO                      | VALOR DA OBRA<br>E % FÍSICA | ANDAMENTO EM MESES |           |           |           |           |           |  |
|------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
|      |                                    |                             | 1º MÊS             | 2º MÊS    | 3º MÊS    | 4º MÊS    | 5º MÊS    | 6º MÊS    |  |
| 1    | SERVIÇOS PRELIMINARES              | 33.264,43                   | 33.264,43          |           |           |           |           |           |  |
|      |                                    | 6,47%                       |                    |           |           |           |           |           |  |
|      |                                    |                             | 100%               |           |           |           |           |           |  |
| 2    | MOVIMENTO DE TERRA                 | 11.333,64                   | 11.333,64          |           |           |           |           |           |  |
|      |                                    | 2,20%                       |                    |           |           |           |           |           |  |
|      |                                    |                             | 100%               |           |           |           |           |           |  |
| 3    | CONCRETO ARMADO (INFRA-ESTRUTURA)  | 68.203,38                   | 34.101,69          | 34.101,69 |           |           |           |           |  |
|      |                                    | 13,26%                      |                    |           |           |           |           |           |  |
|      |                                    |                             | 50%                | 50%       |           |           |           |           |  |
| 4    | COBERTURA                          | 122.343,77                  |                    | 24.468,75 | 42.820,32 | 30.585,94 | 24.468,75 |           |  |
|      |                                    | 23,79%                      |                    |           |           |           |           |           |  |
|      |                                    |                             |                    | 20%       | 35%       | 25%       | 20%       |           |  |
| 5    | ALVENARIA                          | 6.693,35                    | 6.693,35           |           |           |           |           |           |  |
|      |                                    | 1,30%                       |                    |           |           |           |           |           |  |
|      |                                    |                             | 100%               |           |           |           |           |           |  |
| 6    | REVESTIMENTOS                      | 16.001,84                   |                    |           |           | 8.000,92  | 8.000,92  |           |  |
|      |                                    | 3,11%                       |                    |           |           |           |           |           |  |
|      |                                    |                             |                    |           |           | 50%       | 50%       |           |  |
| 7    | PISOS                              | 39.505,60                   |                    | 11.851,68 | 15.802,24 | 11.851,68 |           |           |  |
|      |                                    | 7,68%                       |                    |           |           |           |           |           |  |
|      |                                    |                             |                    | 30%       | 40%       | 30%       |           |           |  |
| 8    | ALAMBRADO - PORTÃO E REDE DE NYLON | 58.262,19                   |                    |           |           | 20.391,77 | 20.391,77 | 17.478,66 |  |
|      |                                    | 11,33%                      |                    |           |           |           |           |           |  |
|      |                                    |                             |                    |           |           | 35%       | 35%       | 30%       |  |
| 9    | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA       | 25.381,27                   |                    | 6.345,32  |           |           | 8.883,44  | 10.152,51 |  |
|      |                                    | 4,94%                       |                    |           |           |           |           |           |  |
|      |                                    |                             |                    | 25%       |           |           | 35%       | 40%       |  |
| 10   | ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS            | 8.905,41                    |                    |           |           | 8.905,41  |           |           |  |
|      |                                    | 1,73%                       |                    |           |           |           |           |           |  |
|      |                                    |                             |                    |           |           | 100%      |           |           |  |

|  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA</b><br><b>ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</b> |  |                             |                    |            |            |            |            |                   |
|---|--|-----------------------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| <b>OBRA: CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DE VARGEM GRANDE</b>  |  |                             |                    |            |            |            |            |                   |
| <b>LOCAL: VARGEM GRANDE - VARGEM ALTA</b>   |  |                             |                    |            |            |            |            |                   |
| <b>CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO COM BARRAS</b>  |  |                             |                    |            |            |            |            |                   |
| ITEM  | ESPECIFICAÇÃO                            | VALOR DA OBRA<br>E % FÍSICA | ANDAMENTO EM MESES |            |            |            |            |                   |
|   |  |                             | 1º MÊS             | 2º MÊS     | 3º MÊS     | 4º MÊS     | 5º MÊS     | 6º MÊS            |
| 11  | PINTURA                                  | 15.764,20                   |                    |            |            |            | 6.305,68   | 9.458,52          |
|   |  | 3,07%                       |                    |            |            |            |            |                   |
|   |  |                             |                    |            |            |            | 40%        | 60%               |
| 12  | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS                | 9.403,93                    |                    |            |            |            | 5.642,36   | 3.761,57          |
|   |  | 1,83%                       |                    |            |            |            |            |                   |
|   |  |                             |                    |            |            |            | 60%        | 40%               |
| 13  | BANHEIRO ( INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS) | 12.263,02                   |                    |            | 6.131,51   | 6.131,51   |            |                   |
|   |  | 2,39%                       |                    |            |            |            |            |                   |
|   |  |                             |                    |            | 50%        | 50%        |            |                   |
| 14  | COMPLEMENTARES EXTERNOS                  | 9.478,86                    |                    |            |            |            | 4.739,43   | 4.739,43          |
|   |  | 1,84%                       |                    |            |            |            |            |                   |
|   |  |                             |                    |            |            |            | 50%        | 50%               |
| 15  | CONTENÇÃO DE TALUDES                     | 26.065,42                   |                    | 26.065,42  |            |            |            |                   |
|   |  | 5,07%                       |                    |            |            |            |            |                   |
|   |  |                             |                    | 100%       |            |            |            |                   |
| 16  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                      | 51.298,09                   | 8.546,26           | 8.546,26   | 8.546,26   | 8.546,26   | 8.546,26   | 8.566,78          |
|   |  | 9,98%                       |                    |            |            |            |            |                   |
|   |  |                             | 16,66%             | 16,66%     | 16,66%     | 16,66%     | 16,66%     | 16,70%            |
|   | TOTAL SIMPLES                            | <b>514.168,41</b>           | 93.939,38          | 111.379,12 | 73.300,33  | 94.413,50  | 86.978,61  | 54.157,46         |
|   | TOTAL ACUMULADO                          |                             | 93.939,38          | 205.318,50 | 278.618,84 | 373.032,33 | 460.010,94 | <b>514.168,41</b> |
|   | % SIMPLES                                | <b>100%</b>                 | 18,27%             | 21,66%     | 14,26%     | 18,36%     | 16,92%     | 10,53%            |
|   | % ACUMULADO                              |                             | 18,27%             | 39,93%     | 54,19%     | 72,55%     | 89,47%     | <b>100,00%</b>    |

Vargem Alta/ES, 25 de Outubro de 2017

GERALDO BRUNORO ESTEVES  
CREA-ES 033738/D

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ  
PREFEITO MUNICIPAL