



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

OBRA: CONSTRUÇÃO DO VESTIÁRIO DO CAMPO DE PARAÍSO
LOCAL: PARAÍSO SERRANO- VARGEM ALTA - ES

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO COM BARRAS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR DA OBRA E % FÍSICA	ANDAMENTO EM MESES													
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS					
1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	8.895,16	PROCESSO LICITATÓRIO	PROCESSO LICITATÓRIO	PROCESSO LICITATÓRIO	8.895,16										
		4,61%				100%										
2	MOVIMENTO DE TERRA	1.108,48				1.108,48										
		0,57%				100,00%										
3	SERVIÇOS DE CONCRETO	77.909,85				31.163,94	46.745,91									
		40,34%				40%	60%									
4	PAREDES E PAINÉIS	21.791,11						21.791,11								
		11,28%						100%								
5	PISO	19.085,14							19.085,14							
		9,88%							100%							
6	REVESTIMENTO	15.637,95										15.637,95				
		8,10%										100%				
7	ESQUADRIAS DE MADEIRA	10.819,80										10.819,80				
		5,60%							100%							
8	SOLEIRAS E PEITORIS	161,98							161,98							
		0,08%							100%							
9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	4.914,46									4.914,46					
		2,54%									100%					
10	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	23.856,82									23.856,82					
		12,35%									100%					
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS	4.220,86										4.220,86				
		2,19%										100%				
12	PINTURA	4.650,31										4.650,31				
		2,41%										100%				
13	LIMPEZA FINAL	90,44										90,44				
		0,05%										100%				
TOTAL SIMPLES		193.142,35				41.167,57	46.745,91	40.876,25	26.619,72	28.771,29		8.961,61				
TOTAL ACUMULADO						41.167,57	87.913,48	128.789,73	155.409,45	184.180,74		193.142,35				
% SIMPLES		100,00%				21,31%	24,20%	21,16%	13,78%	14,90%		4,64%				
% ACUMULADO						21,31%	45,52%	66,68%	80,46%	95,36%		100,00%				

Vargem Alta/ES, 08 de Novembro de 2017

GERALDO BRUNORO ESTEVES
CREA-ES 033738/D

JOAO CHRISOSTOMO ALTOE
PREFEITO MUNICIPAL