



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA EMEB "VALE DA LUA"

LOCAL: JACIGUÁ - VARGEM ALTA - ES

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR DAS OBRAS E % FÍSICA	1º MÊS	2º MÊS
1.0	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	1.624,96	1.624,96	
		4,24%		
			100%	
2.0	RETIRADA E DEMOLIÇÃO	2.174,90	2.174,90	
		5,67%		
			100%	
3.0	ALVENARIA	1.232,01	1.232,01	
		3,21%		
			100%	
4.0	PAREDES E PAINÉIS	5.881,15	5.881,15	
		15,34%		
			100%	
5.0	REVESTIMENTO	7.986,18	3.194,47	4.791,71
		20,83%		
			40%	60%
6.0	ESQUADRIAS	2.179,03		2.179,03
		5,68%		
				100%
7.0	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	1.418,71	851,23	567,48
		3,70%		
			60%	40%
8.0	COBERTURA	251,82		251,82
		0,66%		
				100%
9.0	REBAIXAMENTOS	1.563,41		1.563,41
		4,08%		
				100%
10.0	PONTOS HIDRO-SANITÁRIOS	1.081,29	540,65	540,65
		2,82%		
			50%	50%
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	480,63	480,63	
		1,25%		
			100%	
12.0	LOUÇAS	2.177,61		2.177,61
		5,68%		
				100%
13.0	TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS	544,94		544,94
		1,42%		
				100%
14.0	APARELHOS ELÉTRICOS	304,76		304,76
		0,79%		
				100%
15.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.858,17	1.157,45	2.700,72
		10,06%		
			30%	70%
16.0	PINTURA	5.585,92		5.585,92
		15%		100%
	TOTAL SIMPLES	38.345,48	17.137,44	21.208,04
	TOTAL ACUMULADO		17.137,44	38.345,48
	% SIMPLES	100,00%	44,69%	55,31%
	% ACUMULADO		44,69%	100,00%

VARGEM ALTA, 05 de MARÇO de 2018

GERALDO BRUNORO ESTEVES
CREA ES Nº 033738/D

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ
PREFEITO MUNICIPAL