



LIL CONSTRUÇÕES

PROJETOS, ORÇAMENTOS E OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

OBRA: RECONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE VILA MARIA

LOCAL: VILA MARIA- VARGEM ALTA / ES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR DAS OBRAS E % FÍSICA	ANDAMENTO EM MESES			
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.705,06	6.705,06			
		7,90%				
			100%			
2	MURO	73.183,83	14.636,77	29.273,53	29.273,53	
		86,23%				
			20%	40%	40%	
3	SERVIÇOS EXTRAS	4.978,60			2.489,30	2.489,30
		5,87%				
					50%	50%
	TOTAL SIMPLES	84.867,49	21.341,83	29.273,53	31.762,83	2.489,30
	TOTAL ACUMULADO	84.867,49	21.341,83	50.615,36	82.378,19	84.867,49
	PERCENTUAL SIMPLES		25,15%	34,49%	37,43%	2,93%
	PERCENTUAL ACUMULADO	100%	25,15%	59,64%	97,07%	100,00%

LIL CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 29.178.633/0001-76

ZAIRE LAGE BRANDÃO NETO
CREA-MG 147388/D