



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DE CONCÓRDIA

LOCAL: CONCÓRDIA - VARGEM ALTA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO COM BARRAS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR DA OBRA E % FÍSICA	ANDAMENTO EM MESES						
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	21.112,55	21.112,55						
		5,10%							
			100%						
2	MOVIMENTO DE TERRA	3.762,31	3.762,31						
		0,91%							
			100%						
3	CONCRETO ARMADO (INFRA-ESTRUTURA)	56.301,66	28.150,83	28.150,83					
		13,60%							
			50%	50%					
4	COBERTURA	112.616,23		22.523,25	39.415,68	28.154,06	22.523,25		
		27,20%							
				20%	35%	25%	20%		
5	ALVENARIA	6.564,87	6.564,87						
		1,59%							
			100%						
6	REVESTIMENTOS	5.365,04				2.682,52	2.682,52		
		1,30%							
						50%	50%		
7	PISOS	37.019,26		11.105,78	14.807,70	11.105,78			
		8,94%							
				30%	40%	30%			
8	ALAMBRADO - PORTÃO E REDE DE NYLON	54.070,04				18.924,51	18.924,51	16.221,01	
		13,06%							
						35%	35%	30%	
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA	23.025,83		5.756,46				8.059,04	9.210,33
		5,56%							
				25%				35%	40%



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DE CONCÓRDIA

LOCAL: CONCÓRDIA - VARGEM ALTA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO COM BARRAS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR DA OBRA E % FÍSICA	ANDAMENTO EM MESES					
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
10	PINTURA	13.713,46					5.485,38	8.228,08
		3,31%					40%	60%
11	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	8.636,94					5.182,16	3.454,77
		2,09%					60%	40%
12	BANHEIRO (INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS)	10.098,40			5.049,20	5.049,20		
		2,44%			50%	50%		
13	COMPLEMENTARES EXTERNOS	13.908,39					6.954,19	6.954,19
		3,36%					50%	50%
14	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	47.881,47	7.977,05	7.977,05	7.977,05	7.977,05	7.977,05	7.996,20
		11,56%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,70%
	TOTAL SIMPLES	414.076,43	67.567,61	75.513,36	67.249,63	73.893,12	77.788,11	52.064,59
	TOTAL ACUMULADO		67.567,61	143.080,98	210.330,61	284.223,73	362.011,83	414.076,43
	% SIMPLES	100%	16,32%	18,24%	16,24%	17,85%	18,79%	12,57%
	% ACUMULADO		16,32%	34,55%	50,80%	68,64%	87,43%	100,00%

Vargem Alta/ES, 25 de abril de 2017

GERALDO BRUNORO ESTEVES
CREA-ES 033738/D

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ
PREFEITO MUNICIPAL