



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

## ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA LOCALIDADE DE VILA MARIA	SINAPI - Data Base: Set de 2015 BDI = 29,53 %
LOCAL:	LOCALIDADE DE VILA MARIA - MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES	

### CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO COM BARRAS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR DA OBRA E % FÍSICA	ANDAMENTO EM MESES						
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	27.800,96	27.800,96						
		12,34%							
			100%						
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	40.289,17	6.712,18	6.712,18	6.712,18	6.712,18	6.712,18	6.712,18	6.728,29
		17,89%							
			16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,70%
3	MOVIMENTO DE TERRA	263,30	263,30						
		0,12%							
			100%						
4	CONCRETO (PARA BASE DE POSTES E MOBILIÁRIO)	2.818,91		1.409,45	1.409,45				
		1,25%							
				50%	50%				
5	PAVIMENTAÇÃO	85.578,46		34.231,38	25.673,54	25.673,54			
		37,99%							
				40%	30%	30%			
6	PAISAGISMO	27.921,42			8.376,43	8.376,43	5.584,28	5.584,28	
		12,40%							
					30%	30%	20%	20%	
7	MOBILIÁRIO	24.331,24				9.732,50	9.732,50	4.866,25	
		10,80%							
						40%	40%	20%	
8	ILUMINAÇÃO	14.810,30			5.924,12	4.443,09	4.443,09		
		6,58%							
					40%	30%	30%		
9	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	1.002,18		1.002,18					
		0,44%							
				100%					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

## ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA LOCALIDADE DE VILA MARIA	SINAPI - Data Base: Set de 2015
LOCAL:	LOCALIDADE DE VILA MARIA - MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES	BDI = 29,53 %

### CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO COM BARRAS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR DA OBRA E % FÍSICA	ANDAMENTO EM MESES					
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
10	LIMPEZA GERAL DA OBRA	428,47						428,47
		0,19%						
								100%
	TOTAL SIMPLES	<b>225.244,41</b>	34.776,44	43.355,19	48.095,71	54.937,72	26.472,05	17.607,30
	TOTAL ACUMULADO		34.776,44	78.131,63	126.227,34	181.165,06	207.637,11	<b>225.244,41</b>
	% SIMPLES	<b>100%</b>	15,44%	19,25%	21,35%	24,39%	11,75%	7,82%
	% ACUMULADO		15,44%	34,69%	56,04%	80,43%	92,18%	<b>100,00%</b>

Vargem Alta / ES, 16 de agosto de 2017

GERALDO BRUNORO ESTEVES  
CREA ES Nº 033738/D

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ  
PREFEITO MUNICIPAL